

IMPIANTO ELETTRICO E AUTOMATISMI

SCHEDA DI LAVORAZIONE N. 4.

coordinatore Franco Pistoia
Rev. 4
16/04/2022

Committente Antonio Luciani
Capitana

ATTIVITÀ PROPEDEUTICA				Disciplinare
Progetto Esecutivo	Capitolato	Autorizzazioni	Abaco forniture	Lista forniture
Programma lavori provisorio				

FASE	0	M.A. 300	RICHIESTA PREVENTIVI				10-ott	30-ott	Disciplinare
		Preventivi	dal	5/9	al	10/10	28.000 €	allegati	
		Materiali	dal	5/9	al	10/10	7.500 €	allegati	
		Programma lavori definitivo			Lista forniture con tempistica				

IMPRESA	Siddi srl	348903256.	mariosiddi@gmail.com			Disciplinare
Preventivi	Durc		Camera di commercio		Contratto	Documenti PSC
Abilitazioni e corsi						
DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE					Disciplinare	
Fatture preventivi programma		28.000 €	SAL	Verbali		
Fatture materiali programma		7.500 €		Conf. Ordini		
Fatture varianti richieste		4.500 €	SAL	Verbali		
Fatture varianti occulte		3.400 €	SAL	Verbali		
Certificazioni - Garanzie						
Manuali manutenzione						

FASE	3	M.A. 300	PREDISPOSIZIONE CORRUGATI				1-nov	24-nov	Disciplinare	
		Acconto del	del	28/10			1.500 €	Fattura		
		SAL	del	29/11			4.500 €	Fattura	Verbale	Foto
		Var. agg.	dal	10/11	‘+ 3 gg		4.500 €	Fattura	nota	Foto
		Materiali	del	3/11			3.900 €	Fattura	Conferma d’ordine	

FASE	6	M.A. 300	PASSAGGIO CAVI				15-gen	5-mar	Disciplinare	
		SAL	del	10/3			8.000 €	Fattura	Verbale	Foto
		Var. Occ.	dal	30/1	‘+ 3 gg				Verbale	Foto

FASE	8	M.A. 300	CABLAGGIO QUADRI - AUTOMATIS				24-mar	31-mar	Disciplinare	
		Acconto del	del	20/3			2.000 €	Fattura		
		SAL	del	8/4			6.000 €	Fattura	Verbale	Foto
		Var. Occ.	dal	27/3	‘+ 5 gg		3.400 €	Fattura	Verbale	Foto
		Materiali	del	28/3			4.100 €	Fattura	Conferma d’ordine	

FASE	9	M.A. 300	COMPLETAMENTI E COLLAUDI				31-mar	7-apr	Disciplinare	
		SAL	del	15/4			5.000 €	Fattura	Verbale	Collaudo
								Certificaz.	Manuali	Note

21/09/2021
11/11/2021 Rev. 1
30/01/2022 Rev. 2
27/03/2022 Rev. 3